



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ	RUA ANASTÁCIO DA SILVA MOTA	TRANSFERENCIA ESPECIAL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23
1.	RUA ANASTÁCIO DA SILVA MOTA	212.698,02	% Período:	18,52%	33,13%	15,60%	15,60%	15,60%	1,56%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.111,40	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	74.565,75	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	132.702,54	% Período:	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%							
1.4.	SINALIZAÇÃO	3.318,33	% Período:		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%						
Total: R\$ 212.698,02				%:	18,52%	33,13%	15,60%	15,60%	1,56%						
Período:	Repassar:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			39.394,28	70.458,51	33.175,63	33.175,64	33.175,63	3.318,33						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			39.394,28	70.458,51	33.175,63	33.175,64	33.175,63	3.318,33						
Acumulado:	%:			18,52%	51,65%	67,24%	82,84%	98,44%	100,00%						
	Repassar:			-	-	-	-	-	-						
	Contrapartida:			39.394,28	109.852,79	143.028,42	176.204,06	209.379,69	212.698,02						
	Outros:			-	-	-	-	-	-						
	Investimento:			39.394,28	109.852,79	143.028,42	176.204,06	209.379,69	212.698,02						

SÃO JOSÉ DO CERRITO /SC

Local

sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Nilson do Prado Rodrigues

CREA/CAU: 172357-5

ART/RRT: