



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	REFORMA GINASIO	285.762,77	% Período:	19,59%	32,17%	32,45%	15,79%								
1.1.	PRELIMINARES	1.599,17	% Período:	100,00%											
1.2.	PISOS PAVIMENTAÇÕES	26.140,97	% Período:		50,00%	50,00%									
1.3.	ALVENARIAS	71.734,88	% Período:		50,00%	30,00%	20,00%								
1.4.	ESTRUTURA SAPATAS	1.615,88	% Período:	100,00%											
1.5.	ESTRUTURA VIGAS BALDRAME E SUPERIO	25.659,56	% Período:	50,00%		50,00%									
1.6.	PILARES	4.042,84	% Período:		100,00%										
1.7.	HIDROSSANITARIO	27.620,12	% Período:	60,00%		40,00%									
1.8.	COBERTURA	77.892,61	% Período:	30,00%	50,00%	20,00%									
1.9.	ELÉTRICO	10.319,49	% Período:				100,00%								
1.10.	ABERTURAS	37.374,36	% Período:			50,00%	50,00%								
1.11.	COMPLEMENTARES	1.762,89	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 285.762,77				%:	19,59%	32,17%	32,45%	15,79%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	55.984,69	91.927,07	92.734,47	45.116,54							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	55.984,69	91.927,07	92.734,47	45.116,54							
				%:	19,59%	51,76%	84,21%	100,00%							
				Repassse:	-	-	-	-							
				Contrapartida:	55.984,69	147.911,76	240.646,23	285.762,77							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	55.984,69	147.911,76	240.646,23	285.762,77							

0
Local
quarta-feira, 12 de julho de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: NILSON DO PRADO RODRIGUES
CREA/CAU: 172357-5
ART/RRT: